

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario									
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Asesoría y Apoyo	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Indicadores					
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejer Fin		Anual	Porcentaje	Estratégico
Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o · Propósito		Semestral	Otra	Estratégico
Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Pro: Componente		Trimestral	Porcentaje	Estratégico
Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o der Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión

Dimensión del Indicador	Meta y Avance al periodo			Justificación
	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	
Eficacia	100	100	100	
Eficacia	.41	.395	96.34	
Eficacia	100	100	100	
Eficacia	33.33	33	99.01	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestal
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Planeación	1004
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Planeación	1004
San Luis Potosí	Rayón	33 - Aportaciones Federales	416 - Dirección General de Planeación	1004

blica

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
FAIS Municipal y de las 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FAIS Municipal y de las 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FAIS Municipal y de las 2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social




Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
----------------------	-------------------	---------------------

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trime Actividad

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en l Actividad

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados Actividad



Indicadores

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo
-------------------------------	-------------------------	-------------

Trimestral	Porcentaje	Gestión
------------	------------	---------

Trimestral	Porcentaje	Gestión
------------	------------	---------

Trimestral	Porcentaje	Gestión
------------	------------	---------

			Meta y A
Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Eficacia	20	20	100
Eficacia	20	20	100
Eficacia	25	25	100

Informe definitivo 2017

Avance al periodo

Justificación

información presentada es veras

la informacion presentada es veras

la informacion presentada es veras

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis Potosí
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: San Luis Potosí
 PERIODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios							
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
San Luis Potosí	Rayón	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN



					PARTIDA			
Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		Aprobado	Modificado
					Tipo de Gasto	Partida		
U022	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	3461500	3461500
U132	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO RAYON SLP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	2472500	2472500
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	3094701.98	3094701.98
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON SAN LUIS POTOSI			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	169200	169200
U132	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	660000	660000
U135	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	4000000	4000000
I004	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	18682275	18682275
I005	SIN IDENTIFICAR	MPIO RAYON			2 - GASTO DE INVERSIÓN	991 - ADEFAS	8607657	8607657



AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	

AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SBCP	
3461500	3455450.81	3455450.81	3455450.81	3440556.62	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
2472500	2460307.85	2460307.85	2460307.85	2460307.85	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
3094701.98	3094701.98	3094701.98	3094701.98	3094701.98	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
169200	124627.39	124627.39	124627.39	124627.39	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
660000	660000	660000	660000	655293.1	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
4000000	3994448.88	3994448.88	3994448.88	3994448.43	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
18682275	18631198.7	18631198.7	18631198.7	18612027.95	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD
8607657	8507722.72	8507722.72	8507722.72	8501656.49	N/A	EL MUNICIPIO DECLARA QUE LAINFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP15150300584911	Construcción De Un Aula Didáctica En 24dpr0248y Primaria Miguel Hidalgo	154235	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP16160200640876	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0265o Primaria Miguel Hidalgo	160057	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien
SLP16160200688778	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemotzin En El Barrio San Jose De La Cabecera Municipal De Rayon - 159186	159186	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	
SLP16160300790840	Construccion De Cuartos Dormitorios - 277125	277125	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP16160300790844	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A Los Ageb De La Cabecera Municipal De Rayon Slp - 266924	266924	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP16160300790852	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cerrito De La Cruz Segunda Etapa - 266876	266876	San Luis Potosí	Rayón	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP16160400825791	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera: Vicente Guerrero - La Palma Sub Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 En Las Localidades De Vicente Guerrero Y El Piruche	JEC-039-16	San Luis Potosí	Rayón	El Piruche	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	
SLP16160400831422	Construcción De Dos Aulas Educación Especial, Estructura U-1c, 2 Entreejes Cada Una, Contratación De Servicios Y Obras Exteriores En 24dmI0044m Educación Especial Librado Rivera	165058	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP16160400831423	Construcción De Un Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dpr0248y Primaria Miguel Hidalgo	165059	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP16170200904273	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24djn1964z Jardín De Niños Mariano Jiménez	160346	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien
SLP17170100852809	Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural, Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel Y Obras Exteriores En 24etv0142c Telesecundaria 5 De Mayo	174017	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP17170100853321	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. Y Rehabilitación De Cancha En 24dpr1064y Primaria General Miguel Barragán	175028	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP17170100853322	Construcción De Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dtv0129j1 Telesecundaria Genovevo Rivas Guillen	175029	San Luis Potosí	Rayón	Aguacatillos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	
SLP17170200869498	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Para El Ageb Barrio El Sabino - 87098	87098	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170200869499	Red De Distribucion De Agua Potable Para El Barrio El Sabino Cabecera Municipal De Rayon Slp - 87134	87134	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170200869500	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para El Barrio El Sabino Cabecera Municipal De Rayón - 58817	58817	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	
SLP17170200869501	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Para El Barrio El Sabino En La Cabecera Municipal De Rayón - 55159	55159	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	
SLP17170300938728	Ampliación De Red En Primera Privada De Cuauhtemotzin Calle Cuauhtemotzin Del Municipio De Rayon - 119484	119484	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra
SLP17170300938729	Amplacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Hidalgo Y Galeana Entre Comonfort Y Limite Propiedad Privada - 116793	116793	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938730	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Primera Privada De Emiliano Zapata Entre Jaime Nuno Y Emiliano Zapata - 94173	94173	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938732	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Bravo Y Allende Entre Calle Comonfort Y Limite Propiedad Privada - 93310	93310	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938733	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Las Instalaciones Del Mercado Municipal - 94264	94264	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP17170300938734	Rehabilitación De Pozo Profundo Numero Cuatro En La Cabecera Municipal - 94313	94313	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938735	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Entre Primera Privada De Cuauhtemotzin Y Calle San Francisco - 93784	93784	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938736	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 123218	123218	San Luis Potosí	Rayón	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170300938737	Ampliación De Red En El Pajarito Calle Benito Juárez En El Municipio De Rayón - 119457	119457	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra
SLP17170300938738	Ampliación De Red El Pajarito Calle Las Lomas En El Municipio De Rayón - 119353	119353	San Luis Potosí	Rayón	El Pajarito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra
SLP17170401018707	Construccion De Guarnicion Y Banqueta Oriente Sobre Puente En Calle Rivas Guillen Barrio San Jose - 328760	328760	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018708	Rehabilitación De Calle Francisco I Madero Barrio El Sabino En La Cabecera Municipal De Rayon - 328614	328614	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018709	Adquisicion De Maquinaria E Implementos Comunitarios Convenio Sedarh - 328194	328194	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018710	Rehabilitación De Novecientos Metros Lineales En Andador Rayon A Crucero De Rayon Entre Calle Allende Y Calle Magueyes - 328697	328697	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018711	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles Comonfort Allende Y Bravo - 243004	243004	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018712	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239534	239534	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018713	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239499	239499	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018714	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239471	239471	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018715	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239449	239449	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018719	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239240	239240	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018720	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 239432	239432	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018723	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco A Rivas Entre Calle Morelos Y Valle - 222251	222251	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018724	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco A Rivas Entre Jardin Hidalgo Y Valle - 223201	223201	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018725	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Y Galeana Entre Comonfort Y Limite De Propiedad Privada - 223623	223623	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018726	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Ocampo En El Municipio De Rayón - 209194	209194	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra
SLP17170401018727	Adquisicion De Implementos Agricolas - 327962	327962	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018728	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre Berriozabal Y Centro De Desarrollo Educativo - 327888	327888	San Luis Potosí	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018729	Rehabilitación De Pozo Profundo - 328526	328526	San Luis Potosí	Rayón	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018730	Construccion De Espacio Alimentario Escolar En La Localidad De El Aguacate - 260581	260581	San Luis Potosí	Rayón	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

San Luis Potosí

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico
SLP17170401018731	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 223743	223743	San Luis Potosí	Rayón	Aguacatillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018732	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 223783	223783	San Luis Potosí	Rayón	Amoladeras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018733	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 223803	223803	San Luis Potosí	Rayón	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018734	Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Cerrito De La Cruz - 223310	223310	San Luis Potosí	Rayón	Cerrito de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018735	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233650	233650	San Luis Potosí	Rayón	Las Guapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018737	Construccion De Cuartos Dormitorio - 327819	327819	San Luis Potosí	Rayón	Las Guapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018738	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233641	233641	San Luis Potosí	Rayón	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018739	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233660	233660	San Luis Potosí	Rayón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018740	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233680	233680	San Luis Potosí	Rayón	Obregón (Estancitas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018743	Equipamiento De Pozo Profundo - 328562	328562	San Luis Potosí	Rayón	Pozo Bendito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018744	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233690	233690	San Luis Potosí	Rayón	Puertecitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018745	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233083	233083	San Luis Potosí	Rayón	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018747	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233710	233710	San Luis Potosí	Rayón	San Felipe de Jesús Gamotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018748	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 234126	234126	San Luis Potosí	Rayón	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018749	Construccion De Espacio Alimentario Dif Comunitario - 266436	266436	San Luis Potosí	Rayón	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
SLP17170401018750	Rehabiliacion De Colector Norte De Doce Pulgadas De Diametro Calichal Crucero De Rayon En Rayon - 340543	340543	San Luis Potosí	Rayón	Crucero de Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	
SLP17170401018751	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad - 233051	233051	San Luis Potosí	Rayón	Crucero de Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

				Avance Financiero									
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2015	275900	274651.36	274651.36	274651.36	274651.36	274651.36	274651.36	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2016	1000000	964609.13	964609.13	964609.13	964609.13	964609.13	964609.13	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAYON	Transportes y vialidades	Terminado	2016	649414.4	649414.4	649414.4	649414.4	649414.4	649414.4	649414.4	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON SLP	Vivienda	Terminado	2016	2444800	2444195.13	2444195.13	2444195.13	2444195.13	2444195.13	2444195.13	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	2380061.54	2378529.44	2378529.44	2378529.44	2378529.44	2378529.44	2378529.44	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYON SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	4645812.56	4642247.55	4642247.55	4642247.55	4642247.55	4642247.55	4642247.55	100	
23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	Terminado	2016	5000000	4984476.4	4984476.4	4984476.4	4972710.92	4972710.92	4972710.92	99.76395755	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2016	1453609.83	1573209.14	1573209.14	1573209.14	1573209.14	1573209.14	1573209.14	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2016	583901.72	522453.67	522453.67	522453.67	522453.67	522453.67	522453.67	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	1000000	957713.75	313098.72	957713.75	313098.72	313098.72	313098.72	32.69230707	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2017	1200000	1066052.83	1066052.83	1066052.83	1032751.34	1032751.34	1032751.34	96.87618765	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2017	1040049.34	1270631.84	1270631.84	1270631.84	972870.03	972870.03	972870.03	76.56584696	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2017	647757.45	647757.44	647757.44	647757.44	388654.46	388654.46	388654.46	59.99999938	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1796053.86	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1381089.28	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1796053.86	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1280357.6	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	3174049.36	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	258278.83	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	815000	969947.46	969947.46	969947.46	969947.46	969947.46	969947.46	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1156002.21	1155843.31	1155843.31	1155843.31	1155843.31	1155843.31	1155843.31	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	100	

				Avance Financiero									
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	505000	504949.89	504949.89	504949.89	504949.89	504949.89	504949.89	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1160000	1089820.02	1089820.02	1089820.02	1089820.02	1089820.02	1089820.02	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	186000	186000	186000	186000	186000	186000	186000	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	345845.44	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	377894.5	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	41161.97	41161.97	41161.97	41161.97	41161.97	41161.97	41161.97	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	26042.36	26042.36	26042.36	26042.36	26042.36	26042.36	26042.36	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Otros Proyectos	Terminado	2017	408250	408250	408250	408250	408250	408250	408250	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Transportes y vialidades	Terminado	2017	25905.55	25905.55	25905.55	25905.55	25905.55	25905.55	25905.55	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1159066.9	1159066.9	1159066.9	1159066.9	1159066.9	1159066.9	1159066.9	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	370236.96	370236.96	370236.96	370236.96	370236.96	370236.96	370236.96	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	61706.16	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	123412.32	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	185118.48	185118.48	185118.48	185118.48	185118.48	185118.48	185118.48	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	739555.18	739555.18	739555.18	739555.18	739555.18	739555.18	739555.18	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1748999.76	1748999.76	1748999.76	1748999.76	1748999.76	1748999.76	1748999.76	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1115019.72	1115019.72	1115019.72	1115019.72	1115019.72	1115019.72	1115019.72	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	297115.2	100	0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Otros Proyectos	Terminado	2017	165000	165000	165000	165000	165000	165000	165000	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	909190.9	909190.9	909190.9	909190.9	909190.9	909190.9	909190.9	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	79895.46	79895.46	79895.46	79895.46	79895.46	79895.46	79895.46	100	
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Educación	Terminado	2017	380000	308000	308000	308000	308000	308000	308000	100	

Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	433440.84	433440.84	433440.84	433440.84	433440.84	433440.84	433440.84	433440.84	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	497680.46	497680.46	497680.46	497680.46	497680.46	497680.46	497680.46	497680.46	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	2007000	2007000	2007000	2007000	2007000	2007000	2007000	2007000	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	123840.24	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	61920.12	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Asistencia Social	Terminado	2017	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP	Agua y saneamiento	Terminado	2017	1005260.82	1005260.82	1005260.82	1005260.82	1005260.82	1005260.82	1005260.82	1005260.82	100
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN SLP	Vivienda	Terminado	2017	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	185760.36	100

Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Metros Cuadrados	266	0	100	Financiera: Obra terminada y finiquitada en 2016 / Física: Obra terminada y finiquitada en 2016 / Registro: Obra terminada y finiquitada en 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	85	0	100	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	64	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	0	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	6678	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	631	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Kilómetro lineal	0	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	165	0	100	Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	256	0	100	Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	90	0	23	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	41	0	100	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	81	0	100	Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros Cuadrados	15	0	100	Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros lineales	51	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	0	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	195	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	195	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	10	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Metros lineales	156	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	85	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	125	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	120	100	100	Financiera: / Física: / Registro:

Avance Fisico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Otros	2400	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	124	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	13	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	10	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	30	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	140	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros Cuadrados	160	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	48	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros Cuadrados	80	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	207	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	46	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	7	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	5	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	10	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	10	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	23	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	425	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	425	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	156	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	5	0	100	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION AL MES DE MARZO DE 2018 PROPORCIONADO POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros	28	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	61	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	400	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	57	100	100	Financiera: / Física: / Registro:

Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Vivienda	7	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	28	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	7	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	635	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	14	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	273	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	10	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	9	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	15	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	160	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	6	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	10	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	6	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	8	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Otros	411	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Metros lineales	170	100	100	Financiera: / Física: / Registro:
Vivienda	13	100	100	Financiera: / Física: / Registro: